

Информация
об исполнении Инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2016-2020 годы (с учетом внесенных изменений)» ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" за 1 полугодие 2017 года (ожидаемое)
(передача и распределение тепловой энергии)

Совместный Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО от 24.11.2016г №106-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по СКО от 22.11.2016г об утверждении инвестиционной программы на 2016-2020 годы.

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге без НДС																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1.	Строительство тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов	п.м.	0	0	10 262	10 262	10 262	10 262	0		0	0	0		0	0	-	-
1.1.1.	Материалы для строительства тепломагистрали №2 2Ду500мм по ул. Осипенко от ТК-2-31 до ТП-2-47				0	0	0	0	0	В рамках строительства тепломагистрали №2 выполнены работы по восстановлению асфальтового покрытия. Работы по строительству данного участка были выполнены в 2016 году в рамках займа ЕБРР и бюджетного субсидирования МИР РК, в связи с неблагоприятными погодными условиями работы по благоустройству были перенесены на 2017 год.	0	0	0		0	0	-	-
1.1.2.	Материалы для строительства тепломагистрали №1 2Ду500мм от ТК-1-19-с до ТК-1-20 по ул. Алтынсарина				0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	-	-
1.1.3.	Материалы для строительства тепломагистрали №5 2Ду500мм по ул. Я.Гашека- ул. Мира от ТК-5-02 до ТК-5-09				0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	-	-
1.1.4.	Материалы для строительства тепломагистрали №5 2Ду300мм по ул.Я.Гашека от ТК-5-05-с до ТК-5-19-а				0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	-	-
1.1.5.	Материалы для строительства тепломагистрали №6 2Ду500мм от ТК-6-16 до ТК-6-21 по ул.Кошукова				0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	-	-
1.1.6.	Материалы для строительства тепломагистрали №2 2Ду800мм от ТП-405-с до ТП-2-08с				0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	-	-
1.1.7.	Строительство тепломагистрали №2 2Ду 500мм по ул. Осипенко от ТК-2-31 до ТП-2-47	п.м.	0		10 262	10 262	10 262	10 262	0		0	0	0		0	0	-	-
1.1.8.	Строительства тепломагистрали №1 2Ду500мм от ТК-1-19-с до ТК-1-20 по ул. Алтынсарина	п.м.	0		0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	-	-
1.1.9.	Строительство тепломагистрали №5 2Ду500мм по ул. Я.Гашека- ул. Мира от ТК-5-02 до ТК-5-09	п.м.	0		0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	-	-
1.1.10.	Строительство тепломагистрали №5 2Ду300мм по ул.Я.Гашека от ТК-5-05-с до ТК-5-19-а	п.м.	0		0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	-	-
1.1.11.	Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по ул. Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А	п.м.	0		0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	-	-
1.1.12.	Строительство тепломагистрали №6 2Ду500мм от ТК-6-16 до ТК -6-21 по ул.Кошукова	п.м.	0		0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	-	-
1.1.13.	Строительство тепломагистрали №2 2Ду800мм от ТП-405-с до ТП-2-08с	п.м.	0		0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	-	-
1.1.14.	Авторский надзор				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-	-	
1.1.15.	Технический надзор				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-	-	
1.2.	Восстановление изоляции	п.м.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	-	-
1.2.1.	Приобретение материалов				0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	-	-
1.2.2.	Строительно-монтажные работы по восстановлению изоляции на участке ТМ №26 2Ду 300мм от УН-19-05 до ТК-2-16	п.м.	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-	-	

1.2.3.	Строительно-монтажные работы по восстановлению изоляции на участке ТМ №26 2Ду 200мм от УН-19-05 до ТК-2-16	п.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
1.2.4.	Приобретение материалов на строительно-монтажные работы по восстановлению изоляции ТМ №26 2Ду200-300-450мм от УН-19-05 до ТК-2-16			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
1.2.5.	Строительно-монтажные работы по восстановлению изоляции ТМ №26 2Ду200-300-450мм от УН-19-05 до ТК-2-16	п.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
1.2.6.	Приобретение материалов на строительно-монтажные работы по восстановлению изоляции ТМ №3 2Ду500-600мм СВПЗ от УН-3-12а до ТК -3-15г			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
1.2.7.	Строительно-монтажные работы по восстановлению изоляции ТМ №3 2Ду500-600мм СВПЗ от УН-3-12а до ТК-3-15г	п.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
ИТОГО						10 262	10 262	10 262	10 262	0		0	0	0		0	0	-	-

Руководитель организации 13.06.2017



Рымас И.Н. (подпись, дата)


Исп. Грысюк Е.П.
Тел.2-78

Показатели эффективности, надежности и качества	факт 1 полугодия 2016 года	план 2017 года	факт 1 полугодия 2017 года (ожидаемое)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-4,086% (757,099 тыс. Гкал)	+2,213% (1 330,000 тыс. Гкал)	+0,948% (764,273 тыс. Гкал)	Целью планируемой инвестиционной программы является снижение износа тепловых сетей, а также повышение эффективности транспорта тепловой энергии, которая может быть достигнута путем снижения всех видов потерь.	Проводить сравнительный анализ по достижению показателей эффективности, надежности и качества можно только после выполнения всех мероприятий, запланированных к реализации, т.е. по окончанию года.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-1,91% (65,01% на 01.01.2018 года)	-		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	+5,84% (27,93%)	-6,76% (24,4%)	-7,85% (20,08%)		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-96 (88)	-4 (84)	-58 (30)		

Руководитель организации 13.06.2017г.



Рыбас И.Н. (подпись, дата)

Исп. Грысюк Е.П.
Тел: 2-78 

Ақпарат
**«Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС 2017жылғы I жартыжылдығында «2016 – 2020 жж. «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС кешенін дамыту,
қайта жаңарту және техникалық жақсарту» инвестициялық бағдарламасын орындау туралы (күтілетін)
(жылу энергиясын тасымалдау мен бөліп тарату)**

ҚР ҰЭМ табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің СҚО бойынша департаменті 24.11.2016ж. №106-ОД және СҚО бойынша энергетика және тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық басқармасы 22.11.2016ж. инвестициялық бағдарламаны 2016-2020 жылдары бекіту жөніндегі біріккен бұйрығы.

№ п/п	Шаралар атауы	Өлшем бірлігі (Табиғи көрсеткіштері үшін)	Табиғи көрсеткіштердегі сан		Инвестициялық бағдарлама (жобалар) сомасы мың теңге		Өзіндік қаражаттар				Қарыздық қаражат				Бюджеттік қаражат		Реттелмейтін (басқа) әрекеттілік		
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқушылық	ауытқушылық себебі	жоспар	факт	ауытқушылық	ауытқушылық себебі	жоспар	факт	жоспар	факт	
			4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.1.	Жылу тораптарын алдын ала оқшауланған құбырларды пайдаланып құру	<i>п.м.</i>	0	0	10 262	10 262	10 262	10 262	0		0	0	0		0	0	-	-	
1.1.1.	Осипенко к. бойынша ТК-2-31 бастап ТП-2-47 дейінгі №2 2Ду500мм жылумагистралінің құру материалдары				0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	-	-	
1.1.2.	Алтынсарин к. бойынша ТК-1-19-с бастап ТК-1-20 дейінгі №1 2Ду500мм жылумагистралінің құру материалдары				0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	-	-	
1.1.3.	Я.Гашек - Мир к. бойынша ТК-5-02 бастап ТК-5-09 дейінгі №5 2Ду500мм жылумагистралінің құру материалдары				0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	-	-	
1.1.4.	Я.Гашек к. бойынша ТК-5-05-с бастап ТК-5-19-а дейінгі №5 2Ду300мм жылумагистралінің құру материалдары				0	0	0	0	0	№2 жылумагистралін құру аясында асфальт жабықшыны қалпына келтіру жұмыстары жасалған. Осы учаскені құру жұмыстары 2016 жылы ЕҚЖДБ қарыз алу және ҚР ИДМ бюджеттік жәрдемақылау аясында орындалған, ауа райы жағдайы жағымсыз болғандықтан абаттандыру бойынша жұмыстар 2017 жылға ауыстырылған.	0	0	0		0	0	-	-	
1.1.5.	Кошуков к. бойынша ТК-6-16 бастап ТК-6-21 дейінгі №6 2Ду500мм жылумагистралінің құру материалдары				0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	-	-	
1.1.6.	ТП-405-с бастап ТП-2-08с дейінгі №2 2Ду800мм жылумагистралінің құру материалдары				0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	-	-	
1.1.7.	Осипенко к. бойынша ТК-2-31 бастап ТП-2-47 дейінгі №2 2Ду500мм жылумагистралінің құрылысы	<i>п.м.</i>	0		10 262	10 262	10 262	10 262	0			0	0	0		0	0	-	-
1.1.8.	Алтынсарин к. бойынша ТК-1-19-с бастап ТК-1-20 дейінгі №1 2Ду500мм жылумагистралінің құрылысы	<i>п.м.</i>	0		0	0	0	0	0			0	0	0		0	0	-	-
1.1.9.	Я.Гашек - Мир к. бойынша ТК-5-02 бастап ТК-5-09 дейінгі №5 2Ду500мм жылумагистралінің құрылысы	<i>п.м.</i>	0		0	0	0	0	0			0	0	0		0	0	-	-
1.1.10.	Я.Гашек к. бойынша ТК-5-05-с бастап ТК-5-19-а дейінгі №5 2Ду300мм жылумагистралінің құрылысы	<i>п.м.</i>	0		0	0	0	0	0			0	0	0		0	0	-	-
1.1.11.	Алматы к. бойынша ТК-8-01 бастап ТК-7-09А дейінгі №7-18 2Ду500мм жылумагистралінің қайта жаңғыртуы	<i>п.м.</i>	0		0	0	0	0	0			0	0	0		0	0	-	-
1.1.12.	Кошуков к. бойынша ТК-6-16 бастап ТК-6-21 дейінгі №6 2Ду500мм жылумагистралінің құрылысы	<i>п.м.</i>	0		0	0	0	0	0			0	0	0		0	0	-	-
1.1.13.	ТП-405-с бастап ТП-2-08с дейінгі №2 2Ду800мм жылумагистралінің құрылысы	<i>п.м.</i>	0		0	0	0	0	0			0	0	0		0	0	-	-
1.1.14.	Авторлық қадағалау				0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	-	-	
1.1.15.	Техникалық қадағалау				0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	-	-	
1.2.	Оқшаулауды қалпына келтіру	<i>п.м.</i>	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	-	-	
1.2.1.	Материалдарды сатып алу				0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	-	-	

1.2.2.	ТМ №26 2ду 300мм ЖТ -19-05 бастап ЖК -2-16 дейінгі учаскедегі оқшаулауды қалпына келтіру жөніндегі құрылыс-монтаждау жұмыстары	п.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
1.2.3.	ТМ №26 2ду 200мм ЖТ -19-05 бастап ЖК -2-16 дейінгі учаскедегі оқшаулауды қалпына келтіру жөніндегі құрылыс-монтаждау жұмыстары	п.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
1.2.4.	ТМ №26 2Ду200-300-450мм УН-19-05 бастап ТК-2-16 дейін оқшаулауды қалпына келтіру жөніндегі құрылыс-монтаждау жұмыстарына материалдарды сатып алу			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
1.2.5.	ТМ №26 2ду 200-300-450мм ЖТ -19-05 бастап ЖК -2-16 дейінгі учаскедегі оқшаулауды қалпына келтіру жөніндегі құрылыс-монтаждау жұмыстары	п.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
1.2.6.	ТМ №3 2ду 500-600мм СВПЗ УН-3-12а бастап ТК-3-15ж дейінгі оқшаулауды қалпына келтіру жөніндегі құрылыс-монтаждау жұмыстарына материалдарды сатып алу			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
1.2.7.	ТМ №3 2ду 500-600мм СВПЗ УН-3-12а бастап ТК-3-15ж дейінгі учаскедегі оқшаулауды қалпына келтіру жөніндегі құрылыс-монтаждау жұмыстары	п.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
БАРЛЫҒЫ					10 262	10 262	10 262	10 262	0		0	0	0		0	0	-	-

Ұйым басшысы 13.06.2017г.



Рыбак И.Н. (қолы, күні)

Ор. Грысюк Е.Д.
Тел: 2-78

Тиімділік, сенімділік пен сапа көрсеткіштері	2016 жылғы 1 жартыжылдығының факті	2017 жылғы жоспар	2017 жылғы 1 жартыжылдығының факті (күтілетін)	Тиімділік, сенімділік пен сапа көрсеткіштерінің жетістіктеріне баға беру	Тиімділік, сенімділік пен сапа көрсеткіштеріне жетпеу себептері (негіздеме)
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай өткізу жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштерін арттыру, %	-4,086% (757,099 мың Гкал)	+2,213% (1 330,000 мың Гкал)	+0,948% (764,273 мың Гкал)	Жоспарланатын инвестициялық бағдарламаның мақсаты жылу тораптары тозуының төмендеуі, сондай ақ, ысыраптардың барлық түрлерін төмендету арқылы жылу энергия тасымалдау тиімділігін арттыру болып табылады	Тиімділік, сенімділік пен сапа көрсеткіштеріне жету жөніндегі салыстырмалы талдау, яғни, жыл аяқталғасын жүзеге асыруына жоспарланған барлық шаралар орындалғасын ғана өткізуге болады.
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай өткізу жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтерінің), %,(физикалық) тозуды төмендету	-	-1,91% (65,01% 01.01.2018 жылғы күніне)	-		
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай өткізу жылдары бойынша, ысыраптарды төмендету, %	+5,84% (27,93%)	-6,76% (24,4%)	-7,85% (20,08%)		
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай өткізу жылдары бойынша апаттылықты төмендету	-96 (88)	-4 (84)	-58 (30)		

Ұйым басшысы 13.06.2017г.

Рыбас И.Н. (қолы, күні)



Ор. Грысюк Е.П.

Тел:2-78