

2.2.	Строительство контрольно-пускового пункта №1	шт.	1	0	19 050	0	19 050	0	19 050	0	-19 050	Исполнение не планируется. Средства будут направлены на более приоритетные мероприятия. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.						
2.3.	Прожождение ведомственной экспертизы рабочих проектов	шт.	5	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	-3 000	Мероприятие запланировано с сентября 2020 г.						
2.4.	Приобретение подстанции "Теплопотери" ИТС "Суд-Теплограф" для расчета нормативных потерь	шт.	1	0	1 681	0	1 681	0	1 681	0	-1 681	Договор заключен, срок поставки - до 1 декабря.						
2.5.	Корректировка рабочего проекта "Реконструкция тепломатрицы №3 2Ду500мм по ул.Сатпаева от ТК-6-19 до ТК-3-15г в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области"	шт.	1	0	4 900	0	4 900	0	4 900	0	-4 900	Проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ. Работы запланированы на 3 квартала.						
2.6.	Корректировка рабочего проекта "Реконструкция тепломатрицы №6 2Ду400-2Ду500мм по ул.Ружейникова от УН-6-10-с до ТК-6-14-с в г.Петропавловске,СКО"	шт.	1	0	5 500	0	5 500	0	5 500	0	-5 500	Проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ. Работы запланированы на 3 квартала.						
2.7.	Приобретение опресовочного мобильного центра (АОМЦ-25)	шт.	1	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	-25 000	Договор заключен 04.05.2020г., поставка 75 календарных дней с момента заключения договора.						
2.8.	Внедрение системы Mobility АСУПФА Elipse				14 408	0	14 408	0	14 408	0	-14 408							
2.8.1.	Внедрение системы Mobility АСУПФА Elipse	шт.	1	0	8 300	0	8 300	0	8 300	0	-8 300	Исполнение не планируется. Средства будут направлены на более приоритетные мероприятия. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.						
2.8.2.	Услуги связи (договор с мобильным оператором)	шт.	1	0	516	0	516	0	516	0	-516	Исполнение не планируется. Средства будут направлены на более приоритетные мероприятия. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.						
2.8.3.	Приобретение мобильных устройств для установки мобильного приложения	шт.	43	0	5 592	0	5 592	0	5 592	0	-5 592	Исполнение не планируется. Средства будут направлены на более приоритетные мероприятия. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.						
2.9.	Приобретение устройства наклонного реза для труб 200-600мм ручной привод, с суппортом для крепления газового резака (EV-RSG-2E-Vitez)	шт.	1	0	6 800	0	6 800	0	6 800	0	-6 800	Исполнение не планируется. Средства будут направлены на более приоритетные мероприятия. Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.						
2.10.	Восстановление благоустройства после проведения работ в 2019 году по проекту "Реконструкция тепломатрицы №9 2Ду300мм-2Ду400 ул.Советская от ТК-9-03 до ТК-9а-38 в г.Петропавловске,СКО"	работа	1	0	12 879	0	12 879	0	12 879	0	-12 879	Проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ. Работы запланированы на 3 квартала.						
II (ЕБРР)	Реконструкция и техническое перевооружение	п.м.	3 581	0	1 731 888	0	1 731 888	0	1 731 888	0	-1 731 888							
I.	Реконструкция тепловых сетей с применением преизолированных трубопроводов	п.м.	3 581	0	1 731 888	0	1 731 888	0	1 731 888	0	-1 731 888							
1.1.	«Реконструкция тепломатрицы №7 2Ду600мм по ул.Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области»	п.м.	1 420	0	843 802	0	843 802	0	843 802	0	-843 802							
1.2.	Строительно-монтажные работы	п.м.	1 420	0	843 802	0	843 802	0	843 802	0	-843 802	Работы по реконструкции начаты, оплата планируется 3-м квартале 2020 г.						
2.	«Реконструкция тепломатрицы №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-1-5-06-с до ТП-1-5-12-с в г. Петропавловске, СКО»	п.м.	1 873	0	748 921	0	748 921	0	748 921	0	-748 921							
2.1.	Строительно-монтажные работы	п.м.	1 873	0	748 921	0	748 921	0	748 921	0	-748 921	Работы по реконструкции начаты, оплата планируется 3-м квартале 2020 г.						
3.	Реконструкция тепломатрицы №7-18 2Ду500мм по улице Алматыская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске, СКО» (1 очередь)	п.м.	288	0	139 165	0	139 165	0	139 165	0	-139 165							
3.1.	Строительно-монтажные работы	п.м.	288	0	139 165	0	139 165	0	139 165	0	-139 165							
III (МинПР)	Реконструкция и техническое перевооружение		3 581	0	1 731 889	0	1 731 889	0	1 731 889	0	-1 731 889							

