

2.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в области	км	18	0	68 426	0	68 426	0	-68 426	Работы начаты с 26.06.2019 г. и выполняются на объекте: ВЛ 0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ №5-2 "Коммунистическая"									
3	Модернизация, в том числе			0	42 324	0	42 324	0	-42 324										
3.1	Реконструкция ВЧ-связи	тыс. тенге	-	-	42 324	-	42 324	0	-42 324	Установка ВЧ- связи на подстанциях области будет осуществлена в период июль-август 2019 г. В 1-2 кварталах проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ, работ и услуг, а также поставка ТМЦ на склад АО.									
4	Замена электрооборудования, в том числе			0	102 330	0	102 330	0	-102 330										
4.1	Приобретение трансформатора 16 000 кВА	шт	1	0	70 904	0	70 904	0	-70 904	Поставка будет осуществлена в период август-декабрь 2019 г. В 1-2 кварталах проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ и поставка ТМЦ на склад АО.									
4.2	Замена КТПН 160 кВА	шт	1	0	3 033	0	3 033	0	-3 033	Работы будут выполняться в Есильском районе с. Явленка, в период август-декабрь 2019 г. В настоящее время заключены договоры на поставку ТМЦ.									
4.3	Замена КТПН 250 кВА	шт	1	0	3 393	0	3 393	0	-3 393	Работы будут выполняться в Есильском районе с. Явленка, в период август-декабрь 2019 г. В настоящее время заключены договоры на поставку ТМЦ.									
4.4	Приобретение высоковольтных вводов 110 кВ с RIP изоляцией	шт	9	0	25 000	0	25 000	0	-25 000	Поставка будет осуществлена в период август-декабрь 2019 г. В 1-2 кварталах проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ и поставка ТМЦ на склад АО.									

Примечание: В I-II кварталах 2019 г. проводятся тендеры и проработка рынка работ, услуг и ТМЦ, заключение договоров и поставка оборудования на центральный склад АО. Физическое выполнение большинства мероприятий инвестиционной программы запланировано на III квартал 2019 г.

И.о. генерального директора АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"



Фесько В.В.

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт (2 полугодие), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (1 полугодие)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества*	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества*
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Объем передачи и распределения электроэнергии: +4,4 % (факт 2018 г. 641 491 т.кВтч / факт 2017 г. 614 255 т.кВтч)	Объем передачи и распределения электроэнергии: +0,003 % (план 2019 г. 1 296 836 т.кВтч / план 2018 г. 1 296 797 т.кВтч)	Объем передачи и распределения электроэнергии: +1,7 % (ожд. факт 2019 г. 645 347 т.кВтч / факт 2018 г. 634 832 т.кВтч)	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)*	Снижение износа: - 1,3 %	Снижение износа: - 1,4 %	-	-	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение потерь: - 0,33 % (факт 2018г. 8,82 %, факт 2017г. 9,15 %)	Снижение потерь: - 0,05 % (план 2019г. 8,55% - план 2018г. 8,6%)	Снижение потерь: - 1,03 % (ожд. факт 2019 г. 6,86 %, факт 2018 г. 7,89 %)	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, - 0 %	Снижение аварийности, - 15 %	47,6	-	-

Примечание:

*По итогам 1 полугодия текущего года показатели являются не информативными, так как учитываются по факту календарного года.

И.о. генерального директора АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"



Фесько В.В.