



№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	собственные средства***		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)****		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года			факт текущего года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,0	11,0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
4.1		Приобретение электронизмерительных приборов	тыс.тенге			2020 год		24 017	23 938,2	-78,8	Экономия связана с курсовой разницей (российские поставки)			-	-											
4.2		Приобретение спецавтотранспорта	тыс.тенге			2020 год		48 300	48 300,0	0,0				-	-											
4.3	Передача и распределение электроэнергии, г. Петропавловск, СКО	Приобретение ТМЦ для строительства ВЛ 110 кВ "Новомысаяловка-Литейная"	тыс.тенге			2020 год		344 668	234 023,1	-110 644,9	В результате снижения объемов по передаче и распределению электроэнергии по независящим от предприятия причинам (план 1 271 807 тыс. кВт*ч- факт 1 183 313 тыс. кВт*ч), повлекших недополучение средств ( в размере 363 710,34 тыс.тенге), предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы в связи с чем, отсутствовала финансовая возможность для выполнения работ.			-	-											

\* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»;

\*\* - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));

\*\*\* - данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приеме выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).

\*\*\*\* Источниками финансирования инвестиционной программы являются: амортизационные отчисления в размере 916,929 млн.тенге.

\*\*\*\*\*Согласно приказу уполномоченного органа с 01.01.2020 г. по 31.01.2020 г. утверждены нормативные технические потери АО «СК РЭК» в размере 11,5 %, однако приказом АО «СКРЭК» Об изменении тарифной сметы на услугу по передаче и распределению электрической энергии без повышения предельного уровня тарифа от 26.11.2020 г. №Т-1022 скорректирована величина нормативных потерь до 8,5 %.

Генеральный директор АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"



Казановский А.А.