

Ақпарат  
«Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС 2017жылғы I жартыжылдығында «2016 – 2020 жж. «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС кешенін дамыту,  
қайта жаңарту және техникалық жақсарту» инвестициялық бағдарламасын орындау туралы (күтілетін)  
(жылу энергиясын тасымалдау мен бөліп тарату)

ҚР ҰЭМ табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің СҚО бойынша департаменті 29.11.2017ж. №119-ОД және СҚО бойынша энергетика және тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық басқармасы 23.11.2017ж. инвестициялық бағдарламаны 2016-2020 жылдары бекіту жөніндегі біріккен бұйрығы.

№ п/п	Шаралар атауы	Өлшем бірлігі (Табиғи көрсеткіштері үшін)	Табиғи көрсеткіштердегі сан		Инвестициялық бағдарлама (жобалар) сомасы мың теңге		Өзіндік қаражаттар				Қарыздық қаражат				Бюджеттік қаражат		Реттелмейтін (басқа) әрекеттілік	
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқушылық	ауытқушылық себебі	жоспар	факт	ауытқушылық	ауытқушылық себебі	жоспар	факт	жоспар	факт
			4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1.	Жылу тораптарын алдын ала оқшауланған құбырларды пайдаланып құру	п.м.	8 178	8 178	3 831 395	3 831 395	414 205	414 205	0		1 708 595	1 708 595	0		1 708 595	1 708 595	-	-
1.1.1.	Егемен Қазақстан к. бойынша ТК-2-31 бастап ТП-2-47-с дейінгі №2 2Ду500мм, 2Ду600мм жылумагистралінің құру материалдары				286 217	286 217	286 217	286 217	0		0	0	0		0	0	-	-
1.1.2.	Егемен Қазақстан к. бойынша ТК-2-31 бастап ТП-2-47-с дейінгі №2 2Ду500мм, 2Ду600мм жылумагистралінің құрылысы	п.м.	1 122	1 122	124 144	124 144	124 144	124 144	0		0	0	0		0	0	-	-
1.1.3.	Алтынсарин көшесі бойынша ТК-1-10 бастап УН-2-17а-с дейінгі учаскеде жобалау дейін шектерінен диаметрін 2ду700мм - 2Ду1000мм кеңейтіп, УН-2-17а-с қайта жаңартумен №1 жылумагистралін қайта жаңарту	п.м.	2 870	2 870	2 375 710	2 375 710	0	0	0		1 187 855	1 187 855	0		1 187 855	1 187 855	-	-
1.1.4.	2Ду500мм, 2Ду600мм Мир к. бойынша ТК-5-08 бастап дейін ТК-5-20 №5 жылумагистралін қайта жаңарту	п.м.	2 958	2 958	774 208	774 208	0	0	0		387 104	387 104	0		387 104	387 104	-	-
1.1.5.	Ульянов к. бойынша ТК-8-16 бастап ТК-28-07 дейін (диаметрін 2Ду250 - 2Ду300мм кеңейтіп) таратқыш желілерін қайта жаңарту	п.м.	1 228	1 228	241 742	241 742	0	0	0		120 871	120 871	0		120 871	120 871	-	-
1.1.6.	Авторлық қадағалау				7 160	7 160	544	544	0		3 308	3 308	0		3 308	3 308	-	-
1.1.7.	Техникалық қадағалау				22 214	22 214	3 300	3 300	0		9 457	9 457	0		9 457	9 457	-	-
1.2.	Оқшаулауды қалпына келтіру				1 698	1 698	1 698	1 698	0		0	0	0		0	0	-	-
1.2.1.	Материалдарды сатып алу				1 698	1 698	1 698	1 698	0		0	0	0		0	0	-	-
	<b>БАРЛЫҒЫ</b>				<b>3 833 093</b>	<b>3 833 093</b>	<b>415 903</b>	<b>415 903</b>	<b>0</b>		<b>1 708 595</b>	<b>1 708 595</b>	<b>0</b>		<b>1 708 595</b>	<b>1 708 595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Ұйым басшысы



07.11.2017 - Рыбас И.Н. (қолы, күні)

Тімділік, сенімділік пен сана көрсеткіштері	2016 жылдың факті	2017 жылғы жоспар	2017 жылдың факті (күтілетін)	Тімділік, сенімділік пен сана көрсеткіштерінің жетістіктеріне баға беру	Тімділік, сенімділік пен сана көрсеткіштеріне жетпеу себептері (негіздеме)
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай өткізу жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштерін арттыру, %	-2,134% (1 301,206 тыс. Гкал)	+2,213% (1 330,000 тыс. Гкал)	-6,447% (1 244,250 тыс. Гкал)	Жоспарланатын инвестициялық бағдарламаның мақсаты жылу тораптары тозуының төмендеуі, сондай ақ, ысыраптардың барлық түрлерін төмендету арқылы жылу энергия тасымалдау тиімділігін арттыру болып табылады	Өткізілген жылу энергиясының төмендеуі жазғы кезеңдегі жылумен қамтамасыз етуге қосылмаған көпнәтері үйлер арқылы Береке кент.; Жоспарға қарағанда жылыту маусымның ерте аяқталуымен (28.04.2017) (05.05.2017), тұтынушыларды ыстық сумен қамтамасыз етуден ажырату жылу магистралдерінің бұзуларын жою барысында, жазғы кезеңде температуралық және гидравликалық сынақтардан кейін пайда болған, ТМ №1, ТМ №2, ТМ №5 магистралдерінің қайта жанартуын өткізу үшін тұтынушыларды ажырату. Есептік жылдың 1 қаңтар күніне физикалық тозу қайта жанарту, іргелі және ағымдағы жөндеу жөніндегі барлық жұмыстар өткізілгенін есептеледі. Жоспарға қарағанда жылдық шығындар көбеюі келесі себептерден болған: 1. Жылу магистралдерін қайта жанартуына байланысты ТМ №1, ТМ №2, ТМ №5 таратылған жылу энергиясы Гкал көлемінің төмендеуі; 2. Қаланың магистралдық тораптарында қазан айында 15 оқиғалар санында пайда болған технологиялық бұзулар; 3. ТМ №3, 15, 7 жылу магистралдері арқылы қаланың орталық бөлігінде қажет гидравликалық режиммен қамтамасыз етуіне байланысты жылу энергиясының босатуын көбейту.
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай өткізу жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтерінің), % (физикалық) тозуды төмендету	-4,89% (66,92% на 31.12.2016г.)	-1,91% (65,01% на 31.12.2017г.)	0% (65,01% на 31.12.2017г.)		
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай өткізу жылдары бойынша, ысыраптарды төмендету, %	+3,29% (31,16%)	-6,76% (24,40%)	+2,10% (26,50%)		
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай өткізу жылдары бойынша апаттылықты төмендету	-184 (88)	-4 (84)	-4 (80)		

Ұйым басшысы



09.12.17г. Рыбас И.Н. (қолы, күні)