

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларды (жобаларды) бекіту, оны дұрыстау, және де оның орындалуы туралы ақпаратқа талдау жасау қағидаларының үлгісі 4 қосымша

2017 жылғы 1 жартыжылдығы үшін субъект инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау барысы туралы/инвестициялық бағдарламаның (жобаның)* орындалуы туралы табиғи монополия субъектісінің ақпараты
"Солтүстік Қазақстан Электр Желі тарату Компаниясы" АҚ электр энергияны беру және бөліп тарату, СҚО бойынша ТМРжБҚКД және СҚО ЭЖТҚШБ-ның 2015 жылғы 09.11.№ 131-НҚ біріккен бұйрығы)
(табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі, бағдарламаны (жобаны) кім бекітті (бұйрықтың кезі, нөмірі)

№ т/б	Қаржыландыру көздері бойынша 2017 жылдың I жартыжылдығы үшін инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалуы туралы ақпарат, мың теңге																		
	Шаралар атауы	Өлшем бірлігі (табиғи көрсеткіштер үшін)	Саны табиғи көрсеткіштерімен		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) мөлері		өз қаражаты				Заем қаражаты				Бюджет қаражаты		Реттелмейтін (басқа) қызмет		
			жоспар I жартыжылдыққа мың теңге	нақты I жартыжылдыққа мың теңге	жоспар nI жартыжылдыққа мың теңге	нақты I жартыжылдыққа мың теңге	жоспар I жартыжылдыққа мың теңге	нақты I жартыжылдыққа мың теңге	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	нақты	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	нақты	жоспар	нақты	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Реконструкция, оның ішінде		0	0	0	0	0	0	0,000	Бұл шаралар 2017 жылдың II жартыжылдығында орындауға жоспарланды									
1.1	Петропавл қаласында кабель желілерінің реконструкциясы	км	0	0	0	0	0	0	0,000										
1.2	10/0,4 кВ ТфҚС электржабдықтарының реконструкциясы, ғимараттың реконструкциясымен	ТфҚС	0	0	0	0	0	0	0,000										
1.3	10/0,4 кВ ТфҚС электржабдықтарының реконструкциясы	ТфҚС	0	0	0	0	0	0	0,000										
1.4	Реконструкция ВЛ-10 кВ в г. Петропавл қ. 10 кВ ЭЖ реконструкциясы	км	0	0	0	0	0	0	0,000										
1.5	№ 6 110/10 кВ 10 кВ ЖТҚ реконструкциясы	ҚС	0	0	0	0	0	0	0,000										
1.6	Трансформаторлардың күрделі жөндеуі, жоғары вольтті кірмелерді ауыстыруымен	дана	0	0	0	0	0	0	0,000										

1.7	110 кВ ӘЖ фарфор оқшаулағышын ауыстыру	дана	0	0	0	0	0	0	0,000									
1.8	Замена грозотроса на ВЛ-110 кВ	км.	0	0	0	0	0	0	0,000									
1.9	АӘЖ, ЖӨБ шеберлік учаскелер мен монтерлік пунктілер ғимараттарының реконструкциясы	дана	0	0	0	0	0	0	0,000	Бұл шаралар 2017 жылдың II жартыжылдығында орындауға жоспарланды								
2	Энергияны үнемдеу бойынша шаралар, оның ішінде		0	0	0	0	0	0	0,000									
2.1	ЭКЕАЖ енгізу	мың теңге	-	-	0	0	0	0	0,000									
2.2	Петропавл қаласында 0,4 кВ ӘЖ реконструкциясы.	км	0	0	0	0	0	0	0,000									
2.3	Облыста 0,4 кВ ӘЖ реконструкциясы.	км	0	0	0	0	0	0	0,000									
3	Жетілдіру, оның ішінде		0	0	0	0	0	0	0,000									
3.1	ЖЖ байланысының реконструкциясы	мың теңге	-	-	0	0	0	0	0,000									
3.2	100 кВА СЖТФҚС ауыстыру;	дана	0	0	0	0	0	0	0,000									
3.3	160 кВА СЖТФҚС ауыстыру;	дана	0	0	0	0	0	0	0,000									
3.4	250 кВА СЖТФҚС ауыстыру;	дана	0	0	0	0	0	0	0,000									
3.5	400 кВА СЖТФҚС ауыстыру;	дана	0	0	0	0	0	0	0,000									
4	Электржабдықтар ды ауыстыру, оның ішінде		0	0	0	2280,712	0	2280,7116	2280,712									
4.1	16 000 кВА трансформаторын сатып алу	дана	0	0	0	0	0	0	0,000	Бұл шаралар 2017 жылдың II жартыжылдығында орындауға жоспарланды								
4.2	25 кВА трансформаторын сатып алу	дана	0	1	0	266,760	0	266,760	266,760	Жоспарланған мерзімінен бұрын трансформаторларды сатып алу								
4.3	40 кВА трансформаторын сатып алу	дана	0	1	0	295,276	0	295,276	295,276									
4.4	100 кВА трансформаторын сатып алу	дана	0	1	0	441,535	0	441,535	441,535									

4.5	160 кВА трансформаторын сатып алу	дана	0	1	0	564,245	0	564,245	564,245									
4.6	250 кВА трансформаторын сатып алу	дана	0	1	0	712,896	0	712,896	712,896									
4.7	RIP оқшаулауымен 110 кВ жоғары вольтті кірмелерді сатып алу	дана	0	0	0	0	0	0	0,000	Бұл шаралар 2017 жылдың II жартыжылдығында орындауға жоспарланды								

Ескертпе: 2017 жылдың I жартыжылдығында қызметтер мен ТМҚ нарығымен жұмыс жасалады, тендерлер өткізіледі және шарттар жасалады. Инвестициялық бағдарма шараларының деректі орындалуы 2017 жылдың II жартыжылдығына жоспарланған.

"Солтүстік Қазақстан Электр желі Тарату Компаниясы" АҚ бас директоры



А.А. Казановский

Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері ²	есептілік кезеңіне дейін келетін жыл (жартыжылдық) деректемесі	жоспар (жыл)	ағымдағы жылдың (жартыжылдың)* деректемесі	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне жету бағасы*	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне жетпеу себептері (негіздемесі)
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты өткізу жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштің жақсаруы, %	Электр энергияны беру және бөліп тарату көлемі: -12,6 % (нақты 2016ж. 587364 мың кВтс / жоспар 2016ж.672016 мың кВтс)	Электр энергияны беру және бөліп тарату көлемі: +1,0% (жоспар 2017ж 1296084 мың кВтс / жоспар 2016ж.1287714 мың кВтс)	Электр энергияны беру және бөліп тарату көлемі: -6,6% (күт.2017ж.632137 мың кВтс / жоспар 2017ж. 677436 мың кВтс)	-	Тарифтік сметада өтінілген көлемінен 45299 мың кВтс-қа қызмет тұтынушыларының деректі көлемі азайғанымен байланысты.
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты өткізу жылдары бойынша негізгі қор (активтер) тозуының (деректі) төмендеуі, %	-	Тозудың төмендеуі: - 1,4 %	-	-	-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты өткізу жылдары бойынша шығындардың төмендеуі, %	Шығындардың төмендеуі: - 2,98 % (нақты 2016ж. 9,02% - жоспар 2016ж. 12%)	Шығындардың төмендеуі: - 0,12 % (жоспар 2017ж. 11,88% - жоспар 2016ж. 12%)	Шығындардың төмендеуі: - 2,28 % (күт. 2017г. 9,6% - жоспар 2017ж. 11,88%)	-	Энергияны үнемдеу бойынша ұйымдастыру-техникалық шараларды орындауымен байланысты, және де тарифтік сметада өтінілген көлемінен 45299 мың кВтс-қа қызмет тұтынушыларының деректі көлемі азайғанымен байланысты.
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты өткізу жылдары бойынша апаттылықтың төмендеуі, %	-	Апаттылықтың төмендеуі, - 6,8 %	-	-	-

Ескертпе:

*Ағымдағы жылдың 1 жартыжылдығының қорытындысы бойынша көрсеткіштер ақпаратты емес болып табылады. өйткені күнтізбелік жылдың фактісі бойынша есепке алынады.

"Солтүстік Қазақстан Электр желі Тарату Компаниясы" АҚ бас директоры



А.А. Казановский