

Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)\* за I полугодие 2019 года  
АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания", передача и распределение электроэнергии, Совместный приказ ДКРЕМ по СКО и УЭиЖКХ СКО от 09.11.2015 г. № 131-ОД  
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

| Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге |                                                                 |                                                 |                                      |      |                                                      |      |                      |      |            |                                                                                                                                                                                         |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------|----------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------|--------------------|--------------------|------|------------------------------------|------|
| № п/п                                                                                                      | Наименование мероприятий                                        | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |      | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |      | собственные средства |      |            |                                                                                                                                                                                         | Заемные средства |      |            |                    | Бюджетные средства |      | Нерегулируемая (иная) деятельность |      |
|                                                                                                            |                                                                 |                                                 | план                                 | факт | план                                                 | факт | план                 | факт | отклонение | причины отклонения                                                                                                                                                                      | план             | факт | отклонение | причины отклонения | план               | факт | план                               | факт |
|                                                                                                            |                                                                 |                                                 | 4                                    | 5    | 7                                                    | 8    | 9                    | 10   | 11         | 12                                                                                                                                                                                      | 13               | 14   | 15         | 16                 | 17                 | 18   | 19                                 | 20   |
| 1                                                                                                          | 2                                                               | 3                                               |                                      |      |                                                      |      |                      |      |            |                                                                                                                                                                                         |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |
|                                                                                                            | Всего на 2019 год                                               |                                                 |                                      |      | 1 070 000                                            |      | 1 070 000            |      | -1 070 000 |                                                                                                                                                                                         |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |
| 1                                                                                                          | Реконструкция, в том числе                                      |                                                 |                                      | 0    | 626 165                                              | 0    | 626 165              | 0    | -626 165   |                                                                                                                                                                                         |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |
| 1.1                                                                                                        | Реконструкция кабельных линий в г. Петропавловске               | км                                              | 15                                   | 0    | 175 376                                              | 0    | 175 376              | 0    | -175 376   | Работы будут выполняться в г.Петропавловске, в период июль-декабрь 2019 г. В 1-2 кварталах проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ, работ и услуг, а также поставка ТМЦ на склад АО. |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |
| 1.2                                                                                                        | Реконструкция оборудования ТП 10/0,4 кВ с реконструкцией зданий | ТП                                              | 5                                    | 0    | 50 000                                               | 0    | 50 000               | 0    | -50 000    | Работы будут выполняться в г.Петропавловске, в период июль-декабрь 2019 г. В 1-2 кварталах проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ, работ и услуг, а также поставка ТМЦ на склад АО. |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |
| 1.3                                                                                                        | Реконструкция оборудования ТП 10/0,4 кВ                         | ТП                                              | 5                                    | 0    | 25 000                                               | 0    | 25 000               | 0    | -25 000    | Работы будут выполняться в г.Петропавловске, в период июль-декабрь 2019 г. В 1-2 кварталах проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ, работ и услуг, а также поставка ТМЦ на склад АО. |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |
| 1.4                                                                                                        | Реконструкция ВЛ-10 кВ в г. Петропавловске                      | км                                              | 6                                    | 0    | 39 000                                               | 0    | 39 000               | 0    | -39 000    | Работы будут выполняться в г.Петропавловске, в период июль-декабрь 2019 г. В 1-2 кварталах проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ, работ и услуг, а также поставка ТМЦ на склад АО. |                  |      |            |                    |                    |      |                                    |      |

|     |                                                                            |            |    |   |         |   |         |   |          |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------|----|---|---------|---|---------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.5 | Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заводская"                            | ПС         | 1  | 0 | 102 948 | 0 | 102 948 | 0 | -102 948 | Работы будут выполняться в г.Петропавловске, в период июль-декабрь 2019 г. В 1-2 кварталах проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ, работ и услуг, а также поставка ТМЦ на склад АО.                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 220/35/10 кВ "Смирново" с реконструкцией здания | ПС         | 1  | 0 | 120 088 | 0 | 120 088 | 0 | -120 088 | Работы будут выполняться в Акжайынском районе с.Смирново, в период июль-сентябрь 2019 г. В 1-2 кварталах проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ, работ и услуг, а также поставка ТМЦ на склад АО.                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Капитальный ремонт трансформаторов с заменой высоковольтных вводов         | шт         | 2  | 0 | 50 000  | 0 | 50 000  | 0 | -50 000  | Работы будут выполняться в Есильском районе с. Покровка и г.Петропавловске, в период июль-сентябрь 2019 г. В 1-2 кварталах проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ, работ и услуг, а также поставка ТМЦ на склад АО.                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Замена грозотроса на ВЛ-110 кВ                                             | км         | 44 | 0 | 13 600  | 0 | 13 600  | 0 | -13 600  | Работы будут выполняться в Мамлютском районе, в период июль-ноябрь 2019 г. В 1-2 кварталах проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ, работ и услуг, а также поставка ТМЦ на склад АО.                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Реконструкция зданий мастерских участков и монтерских пунктов РЭС и РПБ.   | шт         |    | 0 | 50 153  | 0 | 50 153  | 0 | -50 153  | Работы будут выполняться в Шал Акына районе г.Сергеевка и Тимирязевском районе с.Тимирязево, в период июль-октябрь 2019 г. В 1-2 кварталах проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ, работ и услуг, а также поставка ТМЦ на склад АО. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2   | Мероприятия по энергосбережению, в том числе                               |            |    | 0 | 299 181 | 0 | 299 181 | 0 | -299 181 |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внедрение АСКУЭ                                                            | тыс. тенге | -  | - | 165 351 | - | 165 351 | 0 | -165 351 | Работы будут выполняться в Кызылжарском районе а.Бесколь, в период июль-декабрь 2019 г. В 1-2 кварталах проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ, работ и услуг, а также поставка ТМЦ на склад АО.                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Петропавловске                                | км         | 18 | 0 | 65 404  | 0 | 65 404  | 0 | -65 404  | Работы будут выполняться в г.Петропавловске, в период июль-декабрь 2019 г. В 1-2 кварталах проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ, работ и услуг, а также поставка ТМЦ на склад АО.                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |



|     |                                                           |            |    |   |         |   |         |   |          |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|----|---|---------|---|---------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в области                         | км         | 18 | 0 | 68 426  | 0 | 68 426  | 0 | -68 426  | Работы будут выполняться в Есильском районе с. Явленка, в период июль-ноябрь 2019 г. В 1-2 кварталах проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ, работ и услуг, а также поставка ТМЦ на склад АО.      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3   | Модернизация, в том числе                                 |            |    | 0 | 42 324  | 0 | 42 324  | 0 | -42 324  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция ВЧ-связи                                    | тыс. тенге | -  | - | 42 324  | - | 42 324  | 0 | -42 324  | Установка ВЧ-связи на подстанциях области будет осуществлена в период июль-август 2019 г. В 1-2 кварталах проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ, работ и услуг, а также поставка ТМЦ на склад АО. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4   | Замена электрооборудования, в том числе                   |            |    | 0 | 102 330 | 0 | 102 330 | 0 | -102 330 |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение трансформатора 16 000 кВА                    | шт         | 1  | 0 | 70 904  | 0 | 70 904  | 0 | -70 904  | Поставка будет осуществлена в период июль-август 2019 г. В 1 квартале проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ, поставка ТМЦ на склад АО.                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Замена КТПН 160 кВА                                       | шт         | 1  | 0 | 3 033   | 0 | 3 033   | 0 | -3 033   | Работы будут выполняться в Есильском районе с. Явленка, в период июль-август 2019 г. В 1-2 кварталах проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ, поставка ТМЦ на склад АО.                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Замена КТПН 250 кВА                                       | шт         | 1  | 0 | 3 393   | 0 | 3 393   | 0 | -3 393   | Работы будут выполняться в Есильском районе с. Явленка, в период июль-август 2019 г. В 1-2 кварталах проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ, поставка ТМЦ на склад АО.                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Приобретение высоковольтных вводов 110 кВ с RIP изоляцией | шт         | 9  | 0 | 25 000  | 0 | 25 000  | 0 | -25 000  | Поставка будет осуществлена в период июль-август 2019 г. В 1-2 кварталах проводятся тендеры и выбор поставщиков ТМЦ, поставка ТМЦ на склад АО.                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: В I-II кварталах 2019 г. проводятся тендеры и проработка рынка работ, услуг и ТМЦ, заключение договоров и поставка оборудования на центральный склад АО. Физическое выполнение мероприятий инвестиционной программы запланировано на III-IV квартал 2019 г.

Генеральный директор АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"



Казановский А.А.

| Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>                                                                                      | факт (1 полугодие), предшествующего отчетному периоду                                                                         | план (год)                                                                                                              | факт текущего года (1 полугодие)                                                                                            | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества* | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества* |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)                   | Объем передачи и распределения электроэнергии: -6,1 % (факт 1 п/е 2018 г. 634 832 т.кВтч / план 1 п/е 2018 г. 676 244 т.кВтч) | Объем передачи и распределения электроэнергии: +0,003 % (план 2019 г. 1 296 836 т.кВтч / план 2018 г. 1 296 797 т.кВтч) | Объем передачи и распределения электроэнергии: -1,5% (ожд. 1 п/е 2019г. 643 906 т.кВтч / план 1 п/е 2019 г. 653 712 т.кВтч) | -                                                                   | -                                                                                    |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* | Снижение износа: - 1,3 %                                                                                                      | Снижение износа: - 1,4 %                                                                                                | -                                                                                                                           | -                                                                   | -                                                                                    |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)                                          | Снижение потерь: - 3,97 % (факт 1 п/е 2018г. 7,89 %, план 1 п/е 2018 г. 11,86 %)                                              | Снижение потерь: - 0,05 % (план 2019г. 8,55% - план 2018г. 8,6%)                                                        | Снижение потерь: - 0,89% (ожд. 1 п/е 2019г. 7,19%, план 1 п/е 2019г. 8,08 %)                                                | -                                                                   | -                                                                                    |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы                                                  | Снижение аварийности, - 6,6 %                                                                                                 | Снижение аварийности, - 15 %                                                                                            | -16,5                                                                                                                       | -                                                                   | -                                                                                    |

Примечание:

\*По итогам 1 полугодия текущего года показатели являются не информативными, так как учитываются по факту календарного года.

Генеральный директор АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"



А.А. Казановский