

Информация субъекта естественной монополии об ожидаемом исполнении инвестиционной программы за 9 месяцев 2020 года
"Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования на 2020 год"

АО "СВКАЗЭНЕРГО"

(наименование субъекта естественной монополии)

Услуга по производству тепловой энергии
(вид деятельности)

Приказом №129-ОД от 09.11.2015г. "Об утверждении Инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования АО "СВКАЗЭНЕРГО" на период 2016-2020 годы"
кем утверждена программа (проект), (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге	Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план	ожидаемое выполнение		план	ожидаемое выполнение	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план		факт	отклонение	причины отклонения
1	Мероприятия в т.ч.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Петропавловской ТЭЦ-2				1 288 473; в т.ч.	211 955; в т.ч.	1 288 473; в т.ч.	211 955; в т.ч.	-1 076 518; в т.ч.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1					1 252 667	0	1 252 667	0	-1 252 667										
1.1	Строительство насосной станции; Фундаменты и каркас насосной станции	услуга		0	97 226	0	97 226	0	-97 226										
1.2	Приобретение и монтаж оборудования насосной станции	услуга	1	0	1 123 275	0	1 123 275	0	-1 123 275										
1.3	Внутриплощадочные дороги	услуга		0	23 566	0	23 566	0	-23 566										
1.4	Технический надзор	услуга	1	0	4 300	0	4 300	0	-4 300										
1.5	Авторский надзор	услуга	1	0	4 300	0	4 300	0	-4 300										

В связи с планируемой корректировкой утвержденной инвестиционной программой данные мероприятия будут исключены

Информация о реализации инвестиционной программы (проект) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства					Заемные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план	ожидаемое выполнение	план	ожидаемое выполнение	план	ожидаемое выполнение	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
3.6.	Реконструкция топливopoдaчи Петропaвловской ТЭЦ-2. Приобретение оборудования заказчиком.	шт	4	Качающийся пгитатель КТ-14(ПК-2,6-14) - 2 шт.	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	На сегодняшний день Петропaвловская ТЭЦ-2 имеет запас мощности порядка 2500 м3/ч перекачиваемого теплоносителя. Исходя из этого, принято решение о передаче мероприятия по приобретению насосного оборудования, как и строительство насосной станции, на более поздний срок, и замена этих дополнительных мероприятий мероприятием кредитно необходимые для включения в инвестиционную программу, обусловленные техническим состоянием основного оборудования.										

* Мероприятия:

- Капитальный ремонт барабанов КА ст.№4,5, приводящий к увеличению стоимости основных средств;
 - Модернизация котлоагрегатов ст.№ 3,4,7,9,12 с заменой изоляции и обмуровки;
 - Капитальный ремонт КА ст.№6 с заменой боковых панелей опускного газохода, приводящий к увеличению стоимости основных средств;
 - Модернизация бойлерной установки №7 с заменой подогревателей сетевой воды №1,2;
 - Капитальный ремонт вспомогательного оборудования КА ст.№2,3,5,6,8,12, приводящий к увеличению стоимости основных средств;
 - Реконструкция топливopoдaчи Петропaвловской ТЭЦ-2. Приобретение оборудования заказчиком.
- включены в корректировку утвержденной инвестиционной программы 2020 года, которая будет направлена в РГУ «Департамент Комитета по регулированию и контролю в энергетической монополии Министерства национальной экономики РК по СКО» до 01.11.2020г.

Руководитель организации

Татаров И.В. (подпись, дата)

