

**Информация субъекта естественной монополии об ожидаемом исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2020 года
"Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования на 2020 год"**

АО "СВКАЗЭНЕРГО"

(наименование субъекта естественной монополии)

Услуга по производству тепловой энергии

(вид деятельности)

Приказом №129-ОД от 09.11.2015г "Об утверждении Инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования
АО "СВКАЗЭНЕРГО" на период 2016-2020 годы"

кем утверждена программа (проект), (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	ожидаемое выполнение	план	ожидаемое выполнение	план	ожидаемое выполнение	ожидаемое выполнение	план	отклонение	причины отклонения	план	отклонение	причины отклонения	план	факт	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Мероприятия				362660:	7	8	9	10									
	в т.ч.				в т.ч.	в т.ч.	в т.ч.	в т.ч.	в т.ч.									
I	Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Петропавловской ТЭЦ-2				362660	0	362660	0	-362660									
I.1	Строительство насосной станции: Фундаменты и каркас насосной станции	услуга		0	42838	0	42838	0	-42838									
			Земельные работы - 5346 м3, водоплив из траншей - 1938 м3, перевозка грунта - 10478,16 тн, работы на отвале - 5346 м3															
I.2.	Приобретение и монтаж оборудования насосной станции	услуга	1	0	319822	0	319822	0	-319822	Проработка рынка								

Руководитель организации _____

Татаров И.В. (подпись, дата)



Показатели эффективности, надежности и качества

№ п/п	Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт выполнения 4-го квартала 2019 года	план 2020 года	ожидаемое выполнение 1-го квартала 2020 года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы, в т.ч.					
1.1.	Выработка электроэнергии, млн кВтч	1039,719 (6,11%)	3163,680 (-8,90%)	1013,214		
1.2.	Отпуск электроэнергии, млн кВтч	925,795 (6,49%)	2771,272 (-9,96%)	892,951		
1.3.	Расход электроэнергии на с/н, % млн кВтч	10,96	12,40	11,87		
1.4.	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	657,086 (-1,89%)	1797,144 (-1,87%)	717,529		
1.5.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВтч	389,79 (0,15%)	406,7 (-1,98%)	388,4		
1.6.	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал	195,68 (0,67%)	193,46 (-2,65%)	199,53		
1.7.	Расход э/э на ХН и ППН, млн кВтч	1,091 (-18,28%)	4,283 (6,46%)	1,233		
1.8.	Расход т/э на ХН и ППН, тыс. Гкал	3,776 (-31,72%)	14,418 (11,89%)	4,550		
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	63,09% (на 01.01.2020 года) (1,48%)	65,92% (на 01.01.2021 года) (2,83%)			
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-		
4	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0		

Расчеты достижения эффективности и качества возможны по итогам года, поэтому данные за 1-ый квартал не представлены

Руководитель организации _____ Татаров И.В. (подпись, дата)



² Показатели заполняются иными показателями