


Разработка ПСД на изменение схемы электрооборудования ПС "Токуши-Тяга" и ПС "Ярмы-Тяга"	сумма			498	498	498	498	498	0										
1.10																			
Мероприятия по энергосбережению, в том числе				310 684	310 684	310 684	310 684	310 684	0										
2	сумма			82 939	82 939	82 939	82 939	82 939	0										
2.1																			
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Петропавловске и области	км	40	40	227 745	227 745	227 745	227 745	227 745	0										
2.2																			
3				192 420	189 565	192 420	189 565	192 420	-2 855										
3.1	сумма			165 000	162 145	165 000	162 145	165 000	-2 855	Приобретение комплектующих (источник бесперебойного питания, кабельно-проводниковая продукция, выключатели автоматические и т.д.) для диспетчерского щита по цене ниже, чем запланировано.									
3.2	сумма			27 420	27 420	27 420	27 420	27 420	0										
4				262 212	265 211	262 212	265 211	262 212	2 999										
4.1	шт	1	1	110 229	113 228	110 229	113 228	113 228	2 999	Увеличение средств за счет выполнения работ по монтажу силового трансформатора.									
4.2	шт	2	2	7 119	7 119	7 119	7 119	7 119	0										
4.3	шт	1	1	3 459	3 459	3 459	3 459	3 459	0										
4.4	шт	22	22	6 459	6 459	6 459	6 459	6 459	0										
4.5	сумма			76 145	76 145	76 145	76 145	76 145	0										
4.6	сумма			58 800	58 800	58 800	58 800	58 800	0										

Примечание:
* Данные являются ожидаемые, в связи с тем что отчетный период не закрыт.

Генеральный директор АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"



А.А. Казановский

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)*	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества*	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества*
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Объем передачи и распределения электроэнергии: -4,7 % (факт 2017г. 1 235 309 т.кВтч / план 2017г. 1 296 084 т.кВтч)	Объем передачи и распределения электроэнергии: +0,1% (план 2018г. 1 296 797 т.кВтч / план 2017г. 1 296 084 т.кВтч)	Объем передачи и распределения электроэнергии: -1% (ожд. 2018г. 1 283 913,5 т.кВтч / план 2018г. 1 296 797 т.кВтч)	-	В связи с уменьшением фактических объемов передачи и распределения электроэнергии потребителями на 12 883,5 тыс. кВтч от заявленных ими объемов в тарифную смету.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)*	Снижение износа: - 1,4 %	Снижение износа: - 1,3 %	Снижение износа: - 1,3 %	-	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение потерь: - 29,3 % (факт 2017г. 8,4% - план 2017г. 11,88%)	Снижение потерь: - 3,28 % (план 2018г. 8,6% - план 2017г. 11,88%)	Снижение потерь: - 0,25 % (ожд. 2018г. 8,35% - план 2018г. 8,6%)	-	В связи с выполнением организационно-технических мероприятий по энергосбережению, а также по причине снижения потребителями фактических объемов передачи электроэнергии на 12 883,5 тыс. кВтч от плана в тарифной смете
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы*	Снижение аварийности, - 14,08%	Снижение аварийности, - 6,8 %	Снижение аварийности, - 6,6 %	-	-

Примечание:

*Показатели являются ожидаемые, в связи с тем что отчетный период не закрыт.

Генеральный директор АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"

А.А. Казановский

