

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 2019 год
АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания", передача и распределение электроэнергии, Совместный приказ ДКРЕМ по СКО и УЭиЖКХ СКО от 09.11.2015 г. № 131-ОД
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																			
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Всего на 2019 год				1 070 000		1 070 000		-507 406										
1	Реконструкция, в том числе			0	626 165	0	626 165	350 378	-275 787										
1.1	Реконструкция кабельных линий в г. Петропавловске	км	15	11	175 376	179 701	175 376	179 701	4 325	Согласно закону РК "О естественных монополиях", направлено предложение о корректировке данного мероприятия.									
1.2	Реконструкция оборудования ТП 10/0,4 кВ с реконструкцией зданий	ТП	5	5	50 000	90 042	50 000	90 042	40 042	Согласно закону РК "О естественных монополиях", направлено предложение о корректировке данного мероприятия.									
1.3	Реконструкция оборудования ТП 10/0,4 кВ	ТП	5	0	25 000	0	25 000	0	-25 000	Согласно закону РК "О естественных монополиях", направлено предложение об исключении данного мероприятия.									
1.4	Реконструкция ВЛ-10 кВ в г. Петропавловске	км	6	0	39 000	0	39 000	0	-39 000	Согласно закону РК "О естественных монополиях", направлено предложение об исключении данного мероприятия.									
1.5	Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заводская"	ПС	1	0	102 948	0	102 948	0	-102 948	Согласно закону РК "О естественных монополиях", направлено предложение об исключении данного мероприятия.									
1.6	Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 220/35/10 кВ "Смирново" с реконструкцией здания	ПС	1	0	120 088	0	120 088	0	-120 088	Согласно закону РК "О естественных монополиях", направлено предложение об исключении данного мероприятия.									
1.7	Капитальный ремонт трансформаторов с заменой высоковольтных вводов	шт	2	0	50 000	0	50 000	0	-50 000	Согласно закону РК "О естественных монополиях", направлено предложение об исключении данного мероприятия.									
1.8	Замена грозотроса на ВЛ-110 кВ	км	44	22	13 600	12 641	13 600	12 641	-959	Согласно закону РК "О естественных монополиях", направлено предложение о корректировке данного мероприятия.									

1.9	Реконструкция зданий мастерских участков и монтажных пунктов РЭС и РПБ.	шт		0	50 153	0	50 153	67 995	17 842	Согласно закону РК "О естественных монополиях", направлено предложение о корректировке данного мероприятия.								
2	Мероприятия по энергосбережению, в том числе			0	299 181	0	299 181	196 706	-102 475									
2.1	Внедрение АСКУЭ	тыс. тенге	-	-	165 351	-	165 351	51 711	-113 640	Согласно закону РК "О естественных монополиях", направлено предложение о корректировке данного мероприятия.								
2.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Петропавловске	км	18	29,49	65 404	144 994	65 404	144 994	79 590	Согласно закону РК "О естественных монополиях", направлено предложение о корректировке данного мероприятия.								
2.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в области	км	18	0	68 426	0	68 426	0	-68 426	Согласно закону РК "О естественных монополиях", направлено предложение о корректировке данного мероприятия.								
3	Модернизация, в том числе			0	42 324	0	42 324	0	-42 324									
3.1	Реконструкция ВЧ-связи	тыс. тенге	-	-	42 324	-	42 324	0	-42 324	Согласно закону РК "О естественных монополиях", направлено предложение об исключении данного мероприятия.								
4	Замена электрооборудования, в том числе			0	102 330	0	102 330	15 510	-86 820									
4.1	Приобретение трансформатора 16 000 кВА	шт	1	0	70 904	0	70 904	0	-70 904	Согласно закону РК "О естественных монополиях", направлено предложение об исключении данного мероприятия.								
4.2	Замена КТПН 160 кВА	шт	1	2	3 033	7 442	3 033	7 442	4 409	Согласно закону РК "О естественных монополиях", направлено предложение о корректировке данного мероприятия.								
4.3	Замена КТПН 250 кВА	шт	1	2	3 393	8 068	3 393	8 068	4 675	Согласно закону РК "О естественных монополиях", направлено предложение о корректировке данного мероприятия.								
4.4	Приобретение высоковольтных вводов 110 кВ с RIP изоляцией	шт	9	0	25 000	0	25 000	0	-25 000	Согласно закону РК "О естественных монополиях", направлено предложение об исключении данного мероприятия.								

Примечание: Данные являются ожидаемые, так как период не закрыт. Также, на момент уведомления потребителей о ходе исполнения инвестиционной программы в АО отсутствовал приказ об утверждении внесенных изменений в Совместный приказ ДКРЕМ по СКО и УЭиЖКХ СКО от 09.11.2015 г. № 131-ОД.

Генеральный директор АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"




Казановский А.А.

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт (года), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (2 полугодие)*	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества*	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества*
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Объем передачи и распределения электроэнергии: -1,6 % (факт 2018г. 1 276 323 т.кВтч / план 2018 г. 1 296 797 т.кВтч)	Объем передачи и распределения электроэнергии: +0,003 % (план 2019 г. 1 296 836 т.кВтч / план 2018 г. 1 296 797 т.кВтч)	Объем передачи и распределения электроэнергии: 0 % (ожд.2 2019г. 1 296 836 т.кВтч / план 2019 г. 1 296 836 т.кВтч)	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)*	Снижение износа: - 1,3 %	Снижение износа: - 1,4 %	-1,4%	-	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение потерь: -0,24% (факт 2018г. 8,36%, план 2018 г. 8,6 %)	Снижение потерь: - 0,65 % (план 2019г. 7,95% - план 2018г. 8,6%)	Снижение потерь: -0,11% (ожд. 2019г. 7,84%, план 2019 г. 7,95 %)	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, -3,3 %	Снижение аварийности, - 15 %	-	-	-

Примечание:

*Данные являются ожидаемые, так как период не закрыт.

Генеральный директор АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"



А.А. Казановский