

Информация об исполнении инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования" по итогам 2019 года
(включенные субъекты естественных монополий)
АО "СВКАЭНЕРГО"
Услуги по производству тепловой энергии
(вид деятельности)

№ по порядку	Наименование территории	Наименование индикаторов	Единица измерения	Информация о плане и фактическом исполнении инвестиционной программы		План	Суммы инвестированных средств, тыс. руб.		Информация о фактическом исполнении и реальных финансовых показателях инвестиционной программы (тысяч руб.)			Информация о соотношении фактических показателей выполнения инвестиционной программы с плановыми, утвержденными в инвестиционной программе*					Результат выполнения программы	Оценка выполнения программы									
				План	Факт		Выполнение	Собственные средства	Взносы третьих лиц	Средства бюджета	Выполнение программы	Средства бюджета			Средства бюджета	Факт			Факт	Факт	Факт						
												План	Факт	Факт								Факт	Факт	Факт	Факт		
																										План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Услуги по производству тепловой энергии	Коллекция и натуральные материалы	тонн		Факт	2019 год						567 473														Увеличение объема производства тепловой энергии на 1,48% по сравнению с планом 2019 года. Увеличение объема производства тепловой энергии на 1,48% по сравнению с планом 2019 года.	Нормативная цена по договору № 2019/10-100 от 2019 года по котельным и котлоагрегатам поставляет пар на 1,48% по сравнению с планом 2018 года. Планируется увеличение объема производства тепловой энергии на 1,48% по сравнению с планом 2019 года. Увеличение объема производства тепловой энергии на 1,48% по сравнению с планом 2019 года.

Модернизация в ТЭЦ
1. Реконструкция системы
вдвиг теплового двигателя
Петровской ТЭЦ-2
Работа

283289 263440.2 160

№ п/п	Наименование результатов	Наименование мероприятия	Единица измерения	Итого	Финансирование из областного бюджета	Сумма инвестиционных программ тысяч рублей			Информация о фактически осуществленных в период финансового года мероприятиях					Информация об исполнении фактически исполненной инвестиционной программы с "января" по "декабрь" утвержденного в инвестиционной программе					Указание исполнения программы	Оценка выполнения инвестиционной программы							
						Финансирование из областного бюджета	Финансирование из областного бюджета	Финансирование из областного бюджета	Собственные средства	Затраты на средства в рамках программы	Уровень выполнения программы, % от плановых показателей, % от фактически достигнутых показателей	Сроки исполнения					Указание исполнения программы	Оценка выполнения инвестиционной программы									
												Финансирование из областного бюджета	Финансирование из областного бюджета	Финансирование из областного бюджета	Финансирование из областного бюджета	Финансирование из областного бюджета					Финансирование из областного бюджета	Финансирование из областного бюджета	Финансирование из областного бюджета	Финансирование из областного бюджета	Финансирование из областного бюджета		
																										Финансирование из областного бюджета	Финансирование из областного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
6.	Капитальный ремонт оборудования котельной	Капитальный ремонт котельной в помещении котельной №1, расположенной в помещении котельной №1 в микрорайоне "Лесной".	работы		6				39600	0																	
7.	Капитальный ремонт котельной в помещении котельной №1, расположенной в помещении котельной №1 в микрорайоне "Лесной".	Капитальный ремонт котельной в помещении котельной №1, расположенной в помещении котельной №1 в микрорайоне "Лесной".	работы						480306	-138																	
8.	Приобретение аппаратуры вышестоящего звена для проведения испытаний	Приобретение аппаратуры вышестоящего звена для проведения испытаний	товар						50746	50724	-22																
9.	Ремонтные работы на котельной	Ремонтные работы на котельной	работы						6988	6988	0																
10.	Ремонтные работы на котельной	Ремонтные работы на котельной	работы						19354	19354	0																
11.	Приобретение аппаратуры вышестоящего звена для проведения испытаний	Приобретение аппаратуры вышестоящего звена для проведения испытаний	товар						26455	26455	0																
12.	Модернизация программного-технического комплекса АСУ ТП котельной	Модернизация программного-технического комплекса АСУ ТП котельной	работы						4000	4000	0																
13.	Модернизация программного-технического комплекса АСУ ТП котельной	Модернизация программного-технического комплекса АСУ ТП котельной	работы						4000	4000	0																
14.	Ремонтные работы на котельной	Ремонтные работы на котельной	работы						46926	46926	0																

Примечание:

* отчет о приростах в убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июля 2017 года № 404 (зарегистрирован в Ресурсе государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);

** информация заимствована в том числе по данным деклараций с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утверждаемой инвестиционной программе);

*** информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, актов о приеме выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, смет-фактуры, акты приема выполненных государственных приемочных комиссий, внутренние акты, внутренние акты субъектов ответственных подразделений о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).

**** форму 3 и форму 4 в Приказах осуществления деятельности субъектов ответственных подразделений государственного бюджета Республики Казахстан (далее - Приказы) утверждены в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июля 2017 года № 404 (зарегистрирован в Ресурсе государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);

***** форму 3 и форму 4 в Приказах осуществления деятельности субъектов ответственных подразделений государственного бюджета Республики Казахстан (далее - Приказы) утверждены в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июля 2017 года № 404 (зарегистрирован в Ресурсе государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);

*****(2) форму 3 и форму 4 в Приказах осуществления деятельности субъектов ответственных подразделений государственного бюджета Республики Казахстан (далее - Приказы) утверждены в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июля 2017 года № 404 (зарегистрирован в Ресурсе государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);

*****(3) форму 3 и форму 4 в Приказах осуществления деятельности субъектов ответственных подразделений государственного бюджета Республики Казахстан (далее - Приказы) утверждены в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июля 2017 года № 404 (зарегистрирован в Ресурсе государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);

Генеральный директор АО "СБВКАЗЭНЕРГО"

И.В. Татаров

