

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 год  
АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"  
Вид деятельности: передача электроэнергии

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Отчет о приростах и убытках*	Сумма инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе **								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности						
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей по передаче электроэнергии, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы****									
				план	факт							Амортизация	Прибыль ***			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
Инвестиционная программа Акционерного общества "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" 2024 года с учетом перенесенных мероприятий 2023 года, в том числе												1 096 415	444 508	-	-	1 265 850 901	1 295 718 703	83,49%	84,17%	7,71%	7,71%	2286	1649	Объем передачи электроэнергии, 2,4%		0,68%		0,00%		-27,8%	
Инвестиционная программа на 2024 год																															
Утвержденная Инвестиционная программа Акционерного общества "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" на 2024 год						2024 год		2 821 951	2 670 155	-151 796		1 096 415	444 508											Столбы 17-18 Увеличение объемов передачи электроэнергии по сетям АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" в 2024г: в сравнении с 2023г. за счет увеличения объемов передачи электроэнергии для потребителей ТОО "Севкалэнергобыт" Столбы 19-20 В связи с продолжением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы по согласованию с РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" и КГУ "УЭЖКХ акимата СКО", по причинам, не зависящим от субъекта, достижение данного показателя возможно рассматривать только по итогам завершения всех мероприятий в полном объеме.		За 2024 год по сравнению с 2023 годом повышено качество и надежность предоставляемых услуг по следующим критериям: 1. Выдано 1048 ед. технических условий на вводу вводимые объекты на 96 519,94 кВт; 2. Снижение числа отказов II степени, отсутствие аварий и отказов I степени за 2024 год.					
1	Реконструкция, в том числе:					2024 год		2 434 256	2 282 460	-151 796																					
1.1	Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО	Приобретение ТМЦ для реконструкции ПС 220/35/10 кВ "Смирново"	ПС	1	1			814 138	814 138	0																					
1.2		Приобретение ТМЦ для реконструкции ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ № 11 г. Петропавловска	ПС	1	1			371 811	371 811	0																					
1.3		Замена блоков ОРУ 35-110 кВ на подстанциях области	шт	7	7			273 516	274 408,38	893	Перерасход денежных средств образовался по итогам фактически выполненных работ, связанных с монтажными работами блоков ОРУ-35 кВ и увеличением маш/час, соответственно и затрат на автотранспортные услуги.																				
1.4		Замена грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ "Тимирязево-Благовещенка"	км	123,23	123,23			125 134	125 322	188	Перерасход денежных средств сложился в результате фактически выполненных работ, в связи с дополнительной необходимостью использования ТМЦ, что не планировалось по предварительному дефектному акту.																				
1.5		Разработка проектно-сметной документации	тыс.тенге					33 492	28 538	-4 954	Экономия денежных средств сложилась по результатам проведенных закупок и заключенных договоров																				
1.6		Строительство КЛ 10 кВ в г.Петропавловске	км	5,6	5,73			110 081	107 917	-2 164	Экономия денежных средств сложилась по результатам проведенных закупок и заключенных договоров на выполнение услуг.																				
1.7		Реконструкция (восстановление) ВЛ 110 кВ в СКО	км	15,6	15,6			352 826	358 069	5 243	Перерасход денежных средств сложился в результате фактически выполненных работ, в связи с дополнительной необходимостью использования ТМЦ, что не планировалось по предварительному дефектному акту.																				
1.8		Реконструкция (восстановление) ВЛ 35 кВ в СКО	км	21,78	14,68			334 565	182 177	-152 388	Мероприятие выполнено частично в 2024 году. По согласованию с РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" и КГУ "УЭЖКХ акимата СКО" (совместный приказ №21-ОД от 25.02.25 г. и №16 от 28.02.25 г.) по причинам, не зависящим от субъекта, срок исполнения мероприятия перенесен на 2025 год.																				
1.9		Реконструкция (восстановление) ВЛ 10 кВ в СКО	км	5,99	5,26			18 693	20 080	1 387	Перерасход денежных средств сложился в результате фактически выполненных работ, в связи с дополнительной необходимостью использования ТМЦ, что не планировалось по предварительному дефектному акту.																				
2	Приобретение основных средств			тыс.тенге			2024 год		46 095	46 095	0																				
3	Погашение основного долга			тыс.тенге			2024 год		341 600	341 600	0																				
Мероприятия инвестиционной программы 2023 года, перенесенные на 2024 год по причинам, не зависящим от субъекта																															
ВСЕГО перенесенные на 2024 год						2024 год		802 916	629 689	-173 227																					
1.	Реконструкция, в том числе:					2024 год		802 916	629 689	-173 227																					
1.1.	Передача электроэнергии, г.	Приобретение блока ОРУ-110 кВ для замены на подстанциях области	шт	5	5			373 242	215 625	-157 617	По данному мероприятию в 2023 году были приобретены и заменены 2 блока ОРУ-110 кВ на ПС 220/110/35/10 кВ "Киклы" на сумму - 157 617,0 тыс. тенге. В 2024 году приобретены 3 блока ОРУ-110 кВ для замены на ПС 110/35/10 кВ "Пресновка" и "Благовещенка". Общая сумма исполнения данного мероприятия за 2023-2024 гг. составила - 373 242 тыс. тенге при плане 373 242 тыс. тенге.																				
1.2.		Вынос ВЛ 110 кВ "Николаевка-Троицкая"	км	3	3			110 939	110 344	-595	По данному мероприятию в 2023 году были выполнены работы на сумму - 300,0 тыс. тенге. Общая сумма выполненных работ за 2023-2024 гг. составила - 110 644 тыс. тенге при плане 110 939 тыс. тенге. Экономия денежных средств в размере 295 тыс. тенге образовалась в результате проведенных закупок и фактически выполненных работ.																				

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе **								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности			
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставлен ия услуги в рамках инвестицион ной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей по передаче электроэнергии, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы****						
				план	факт							Амортизация	Прибыль ***			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.3.	Петропавловск, СКО	Вынос ВЛ -35 кВ "Троицкая-Кызылаксер"	км	19	19			108 409	107 814	-595	По данному мероприятию в 2023 году были выполнены работы на сумму - 300,0 тыс. тенге. Общая сумма выполненных работ за 2023-2024 гг. составила - 108 114 тыс. тенге при плане 108 409 тыс. тенге. Экономия денежных средств в размере 295 тыс. тенге образовалась в результате проведенных закупок и фактически выполненных работ.																	
1.4.		Вынос ВЛ-35 кВ "Опытная-Рублевка"	км	13,4	13,4			210 326	195 905	-14 421	По данному мероприятию в 2023 году были выполнены работы на сумму - 14 155 тыс. тенге. Общая сумма выполненных работ за 2023-2024 гг. составила - 210 060 тыс. тенге при плане 210 326 тыс. тенге. Экономия денежных средств в размере 266 тыс.тенге образовалось в результате проведенных закупок и фактически выполненных работ.																	

Примечание:  
 \* отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);  
 \*\* информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);  
 \*\*\* информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приеме выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, внутренние накладные).  
 \*\*\*\* Источниками финансирования инвестиционной программы являются: амортизационные отчисления в размере 1 096,415 млн.тенге, прибыль 444,508 млн. тенге и оборотные средства в размере 1 758,921 млн.тенге.  
 \*\*\*\*\* За 2023-2024 год в АО "СКРЭК" аварий и отказов I степени не зафиксировано. Данные указаны по количеству отказов II степени с учётом неудовлетворительного технического состояния и недостатками эксплуатации, в том числе воздействия посторонних лиц и организаций, а так же воздействия стихийных явлений и неблагоприятных погодных условий: мокрый снег с последующим понижением температуры ниже нуля, образование обледенений на проводах и опорах ВЛ.