форма 1

Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2021 год по итогам полугодия 2021 года
АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания",
Вид деятельности: передача электроэнергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			Факт 1 полугодия 2020 г.	Факт 1 полугодия 2021 г.	Факт прошлого года	Факт текущего года***	План 1 полугодия 2020 г.	Факт 1 полугодия 2021 г.	Факт 1 полугодия 2020 г.	Факт 1 полугодия 2021 г.****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Всего					2021 год		**1 523 894**	**0**	**-1 523 894**		1 003 013	520 881	-	-	589 069 тыс.кВтч	651 952 тыс.кВтч	76,64%	81,00%	6,42%	6,53%	83	400		
		Реконструкция ПС 35/10 кВ "Рабочий поселок" в г. Петропавловске (с заменой КРУН-10 с МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ в блочно-модульном здании)						**206 997**	**0**	**-206 997**	Срок исполнения мероприятия продлён до 31.12.2021 года согласно приказа РГУ "ДКРеМ по СКО" и КГУ "УЭнЖКХ акимата СКО" 11-ОД от 17.02.2021г. В первом полугодии 2021 года заключены договора на выполнение СМР, осуществление авторского и технического надзора за реализацией данного проекта. Работы по монтажу оборудования РУ-10 кВ ведутся и будут завершены в третьем квартале 2021 года.															
1		**Реконструкция, в том числе:**						**964 959**	**0**	**-964 959**															
1.1	Передача и распределение электрической энергии	Реконструкция ЗРУ 10 кВ на ПС 35/10 кВ "Озерная" Кызылжарского района СКО	ПС	1	0	2021 год		269 989	0	-269 989	В первом полугодии 2021 года пройдена комплексная вневедомственная экспертиза ПСД и получено положительное заключение. Также проведены тендерные процедуры по поставке оборудования РУ-10 кВ. Строительно-монтажные работы запланированы на 2-ое полугодие 2021 года.														
1.2		Замена силового трансформатора 16 МВА ПС 110/10 кВ ПС 110/10 кВ №3 на 25 МВА	шт	2	0	2021 год		575 318	0	-575 318	В первом полугодии 2021 г., выполнено техническое обследование фундамента для установки силовых трансформаторов и разработана проектно-сметная документация. Проведены закупочные процедуры и заключены договора на поставку силовых трансформаторов. Проведение работ запланировано на 2-ое полугодие.														

1.3		Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ в г.Петропавловске и СКО	км	10	0	2021 год		94 089	0	-94 089	В первом полугодии проведены закупочные процедуры и определение Поставщиков. Работы по реконструкции ВЛ 0,4 кВ в М.Жумабаева р-не г.Булаево запланированы на 2 полугодие 2021г.															
1.4		Разработка проектно-сметной документации	тыс.тенге			2021 год		25 563	0	-25 563	В первом полугодии проведены закупочные процедуры и определение Поставщиков.															
2.		**Погашение основного долга**	**тыс.тенге**					**351 938**	**0**	**-351 938**	Погашение основного долга осуществляется согласно графика платежей.															

* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15384);

** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);

** - информация с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс), будет предоставлена по итогам года.

***-ожидаемый показатель текущего года на 01.01.2022 года;

****-В связи с изменениями в «Правилах проведения расследования и учёта технологических нарушений в работе единой электроэнергетической системы, электростанций, районных котельных, электрических и тепловых сетей» идёт увеличение технологических нарушений и недоотпуска электрической энергии в электрических сетях, так как АО должно предоставлять информацию по всем технологическим нарушениям по всем классам напряжения.

Генеральный директор

А.А. Казановский