Форма 1
к Правилам осуществления деятельности субъектов естественных монополий
№ 73 от 13.08.2019 г.

Отчет об исполнении утверждённой инвестиционной программы на 2026 год по итогам полугодия 2026 года.
АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"
Вид деятельности: передача электроэнергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе ***								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	собственные средства**		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей по объёмам передачи электроэнергии, тыс. кВтч/ % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы*****			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			Факт 1 полугодия 2025 г.	Факт 1 полугодия 2026 г.	Факт прошлого года	Факт текущего года****	план	факт	Факт 1 полугодия 2025 г.	Факт 1 полугодия 2026 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Утвержденная Инвестиционная программа Акционерного общества "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" на 2026 год					**2026 год**		**3 030 412**	**391 603**	**-2 419 130**		1 299 031	1 482 346			642 547,99 тыс.кВтч	691 291,74 тыс.кВтч	72,24%	72,24%	6,72%	6,63%	874	983		
1	**Реконструкция, в том числе**					**2026 год**		**2 037 163**	**20 780**	**-2 016 383**															
1.1	Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО	Реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Тимирязево"	ПС	1				202 480	17 368	-185 112	В первом полугодии определены исполнители по ведению авторского и технического надзоров за реализацией данного проекта, а также подрядной организации на выполнение СМР. Приступили к демонтажным работам.														
1.2		Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Сибирь"	ПС	1				104 830	0	-104 830	В первом полугодии определены исполнители по ведению авторского и технического надзоров за реализацией данного проекта, проводятся процедуры по определению подрядчика на выполнение данных работ. Оборудование приобретено в полном объеме. Выполнение СМР запланировано на 2 полугодие 2026 г.														
1.3		Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ № 5	ПС	1				58 980	0	-58 980	В первом полугодии определены исполнители по ведению авторского и технического надзоров за реализацией данного проекта, проводятся процедуры по определению подрядчика на выполнение данных работ. Оборудование приобретено в полном объеме. Выполнение СМР запланировано на 2 полугодие 2026 г.														
1.4		Реконструкция ПС 220/35/10 кВ "Смирново"	ПС	1				60 000	0	-60 000	В первом полугодии определены исполнители по ведению авторского и технического надзоров за реализацией данного проекта, проводятся процедуры по определению подрядчика на выполнение данных работ. Оборудование приобретено в полном объеме. Выполнение СМР запланировано на 2 полугодие 2026 г.														
1.5		Реконструкция зданий и оборудования ТП, КТПН 10/0,4 кВ	ТП	5				355 000	0	-355 000	В первом полугодии определены исполнители по ведению авторского и технического надзоров за реализацией данного проекта, проводятся процедуры по определению подрядчика на выполнение данных работ. Оборудование для замены 3-х КТПН 10/0,4 кВ приобретено в полном объеме, оборудование для реконструкции РП 10/0,4 кВ №1 находится на изготовлении, поставка и выполнение СМР запланированы на 2 полугодие 2026 г.														
1.6		Реконструкция ВЛ-110 кВ «Возвышенка - Киялы» участок ВЛ-110 кВ «Возвышенка-Советская»	км	4				274 569	0	-274 569	В первом полугодии определены исполнители по ведению авторского и технического надзоров за реализацией данного проекта, а также выполднению СМР. Ведется закуп ТМЦ подрядной организацией. Выполнение СМР запланировано на 2 полугодие 2026 г.														
1.7		Реконструкция ПС 35/10 кВ "Мехколонна-60"	ПС	1				354 769	0	-354 769	По данному мероприятию будет подана заявка на изменение ИП на 2026 год в соответствии с п. 361 ПФТ, в связи с выполнением работ в рамках национального проекта.														
1.8		Реконструкция кабельных линий 10-0,4 кВ в г. Петропавловске	км	8				181 263	0	-181 263	В первом полугодии определены исполнители по ведению авторского и технического надзоров за реализацией данного проекта, проводятся процедуры по определению подрядчика на выполнение данных работ. Выполнение СМР запланировано на 2 полугодие 2026 г.														
1.9		Реконструкция воздушных линий 10 кВ в г. Петропавловске	км	10				110 000	0	-110 000	В первом полугодии определены исполнители по ведению авторского и технического надзоров за реализацией данного проекта, а также подрядная организация на выполнение СМР и поставщики ТМЦ. Поставка ТМЦ осуществлена в полном объеме. Выполнение СМР запланировано на 2 полугодие 2026 г.														

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы, тысяч тенге *				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе ***								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	собственные средства**		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей по объёмам передачи электроэнергии, тыс. кВт•ч/ % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы*****			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			Факт 1 полугодия 2025 г.	Факт 1 полугодия 2026 г.	Факт прошлого года	Факт текущего года****	план	факт	Факт 1 полугодия 2025 г.	Факт 1 полугодия 2026 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.10		Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ в СКО	км	21,38				260 015	0	-260 015	В первом полугодии определены исполнители по ведению авторского и технического надзоров за реализацией данного проекта, а также подрядная организация на выполнение СМР и поставщики ТМЦ. Поставка ТМЦ осуществлена в полном объеме. Приступили к строительно-монтажным работам.														
1.11		Разработка проектно-сметной документации	млн.тенге					75 257	3 412	-71 846	В первом полугодии 2026 года заключены договора и ведутся работы по разработке проектно-сметной документации. Работы выполнены по двум заключенным договорам, выдача оставшихся ПСД запланировано на 2-е полугодие.														
2	**Строительство, в том числе:**		**тыс.тенге**					**219 680**	**0**	**-219 680**															
2.1	Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО	Строительство здания оперативно - диспетчерской службы (ОДС) по городу						219 680		-219 680	По данному мероприятию будет подана заявка на изменение ИП на 2026 год в соответствии с п. 361 ПФТ, в связи с отсутствием размера финансирования инвестиционной программы в тарифной смете в полном объёме.														
3	**Приобретение основных средств, в том числе:**		**тыс.тенге**			**2026 год**		**80 000**	**30 750**	**-49 250**															
3.1	Передача электроэнергии, г. Петропавловск, СКО	Приобретение ОС для модернизации комплекса технических средств для механизации и автоматизации управленческих и инженерно-технических работ	шт					80 000	30 750	-49 250	В первом полугодии проведены конкурсные процедуры по определению поставщиков ОС для модернизации комплекса технических средств для механизации и автоматизации управленческих и инженерно-технических работ. Осуществлена частичная поставка. Окончательная поставка ТМЦ запланирована на 3-4 квартал 2026 года.														
4	**Погашение основного долга**		**тыс.тенге**			**2026 год**		**693 569**	**340 073**	**-353 496**	Погашение основного долга осуществляется согласно графика платежей.														

Примечание:
* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15384);
**- источниками финансирования инвестиционной программы на 2026 год являются амортизационные отчисления в размере 1 299 031,3 тыс. тенге, прибыль в размере 1 482 345,7 тыс. тенге.
*** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);
*** - информация с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс), будет предоставлена по итогам года.
****-ожидаемый показатель по итогам текущего года.
*****- за 1 полугодие 2025 и 2026 года в АО "СКРЭК" аварий и отказов I степени не зафиксировано. Данные указаны по количеству отказов II степени с учётом неудовлетворительного технического состояния и недостатками эксплуатации, в том числе воздействия посторонних лиц и организаций, а так же воздействия стихийных явлений.

И.о. генерального директора АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" **А.В. Елисеев**