

**Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 4 квартал 2021 года**


ТОО "Свяжэнерджи", снабжение тепловой энергией ИП на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г. утверждена приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по СКО от 02.06.2020г. №44-ОД

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятий (для натуральных показателей)	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях			Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			собственные средства			Заемные средства						Бюджетные средства		Нераспределенная (иная) деятельность							
			план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	причина отклонения	план	факт	отклонение	причина отклонения	план	факт	план	факт							
1	Проект	тыс.тенге	1	0	-299	299	0	299	0	-299	Закупка способом ценовых предложений не состоялась по причине отсутствия предложений поставщиков. В связи с тем, что по итогам проработки рынка не найдена модель с требуемыми характеристиками, принято решение о проработке рынка средств внутри Инвестиционной программы. Корректировка ИП находится на рассмотрении в Департаменте	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Декомонтаж и монтаж трубопровода ДУ 57 в кол-ве 80 м.	метра	1	0	-293	293	0	293	0	-293	Работы выполнены в ходе текущего ремонта отопления в здании. Средства переданы внутри Инвестиционной программы.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Изоляция трубопровода иловым и рудобойлом	метра	1	0	-86	86	0	86	0	-86	В связи с тем, что не все насосные окна в сервис-центре оштукатурены, требуется закупка 3 единицы. Корректировка ИП находится на рассмотрении в Департаменте	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Сайд, в т.ч.: Сайд Т-28 EL Сайд ТМ-631 EL	шт	3	5	180	285	468	285	465	180	Точка не оговаривается. По итогам закупок из одного источника получена экономия. Средства переданы внутри Инвестиционной программы. Корректировка ИП находится на рассмотрении в Департаменте	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
5	Разработка мобильного приложения	услуга	1	1	-3 042	18 042	15 000	18 042	15 000	-3 042	По итогам закупок необходимых для установки на компьютеры в 2021 г. полученная экономия, а также остаток выделенных запланированных средств переданы внутри Инвестиционной программы.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Ливенья, в т.ч.: Ливенья Меховой Корпуску Endpoint Security for Business - Select, 150-249 Node 1 чехл Wave Liteve	шт	24	170	885	3 351	2 467	8 982	3 351	-5 631	По итогам закупок необходимых для экономии, а также остаток выделенных запланированных средств переданы внутри Инвестиционной программы.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	
7	Диван	шт	6	6	289	411	0	0	289	289	Проектирование пригодность в приобретении товаров по утвержденной инвестиционной программе, принято решение проработать дополнительные средства на закупку, устройство оборудования, обновление мебели др. основных средств, необходимых для выполнения проектных задач, работ. Корректировка ИП находится на рассмотрении в Департаменте.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	
8	Шкаф платяной	шт	1	1	40	40	0	0	40	40																	
9	Кресло Мидано	шт	9	9	98	98	0	0	98	98																	
10	Кресло Престик	шт	13	13	155	155	0	0	155	155																	
11	Стул Иза	шт	8	8	60	60	0	0	60	60																	
12	Столочки	шт	7	7	1 304	1 304	0	0	1 304	1 304																	
13	Телефон готовый Apple iPhone 11 64 GB	шт	2	2	592	650	0	0	592	592																	
14	Смартер Epson DS-870	шт	3	3	1 169	1 169	0	0	1 169	1 169																	
15	Печатной МФУ Canon	шт	1	1	751	751	0	0	751	751																	
16	Web камера	шт	27	27	486	486	0	0	270	270																	
17	Принтер HP	шт	20	20	2 158	2 158	0	0	2 158	2 158																	
18	Сервер HP	шт	1	1	281	281	0	0	281	281																	
19	ИБП HP	шт	1	1	1 160	1 160	0	0	1 160	1 160																	
20	Внутренний жесткий диск 3,5 10TB	шт	4	4	692	692	0	0	692	692																	
21	SIP-телефон	шт	20	20	381	381	0	0	152	152																	
22	Прочие приобретения	сумма			206	206	0	0	0	0	В связи с противоэпидемиологической необходимостью, по инициативе мероприятий предусмотренных ИП, были приобретены дополнительные капитальные вложения.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,5
Итого:					27 987	28 819	0	27 987	27 987	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832

\* Сложившиеся показатели в информации являются предварительными, на момент формирования отчета корректировка Инвестиционной Программы находится на рассмотрении в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области

Руководитель организации



14.12.2021  
(дата)

Саяндыков М.К.