Информация субъекта естественной монополии об ожидаемом исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2020 года
"Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования на 2020 год"

АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

(наименование субъекта естественной монополии)

Услуга по производству тепловой энергии

(вид деятельности)

Приказом №129-ОД от 09.11.2015г "Об утверждении Инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" на период 2016-2020 годы"

кем утверждена программа (проект), (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельност	
			план	ожидаемое выполнение	план	ожидаемое выполнение	план	ожидаемое выполнение	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Мероприятия в т.ч.				**805765: в т.ч**	**38805: в т.ч.**	**805765: в т.ч**	**38805: в т.ч.**	**-766960: в т.ч.**		-	-	-		-	-	-	-
1	**Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Петропавловской ТЭЦ-2**				**805765**	**0**	**805765**	**0**	**-805765**		-	-	-		-	-	-	-
1.1	Строительство насосной станции: Фундаменты и каркас насосной станции	услуга	Земляные работы - 5346 м3; монтаж фундаментов и фундаментных балок -131 м3; установка анкерных болтов - 2,22 тн; гидроизоляция фундаментов -267,96 м2.	0	97226	0	97226	0	-97226	В связи с планируемой корректировкой утвержденной инвестиционной программы данные мероприятия будут исключены								
1.2.	Приобретение и монтаж оборудования насосной станции	услуга	1	0	692454	0	692454	0	-692454									
1.3.	Внутриплощадочные дороги	услуга	Устройство дорожного корыта - 1779 м2; устройство покрытия горячих асфальтобетонных смесей - 1616 м2; установка бордюрного камня -306 м.п.	0	11783	0	11783	0	-11783									
1.4.	Технический надзор	услуга	1	0	2151	0	2151	0	-2151									
1.5.	Авторский надзор	услуга	1	0	2151	0	2151	0	-2151									
2	**Энергосберегающие мерпиятия:**				**72**	**0**	**72**	**0**	**-72**									
2.1.	Снижение потребление тепловой энергии на нужды отопления зданий Мазутонасосной №3	услуга	1	0	72	0	72	0	-72	В связи с планируемой корректировкой утвержденной инвестиционной программы данное мероприятие будет исключено								
3.	**Прочие мероприятия**					**38805**		**38805**	**38805**									

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	ожидаемое выполнение	план	ожидаемое выполнение	план	ожидаемое выполнение	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.1.	*Капитальный ремонт барабанов КА ст.№4,5, приводящий к увеличению стоимости основных средств	работа		Демонтаж/монтаж крепления изоляции барабана КА ст.№4 - 0,0132 тн; демонтаж/монтаж изоляции барабана КА ст.№4 - 96 м2. Демонтаж крепления изоляции барабана КА ст.№5 - 0,0132 тн; демонтаж изоляции барабана КА ст.№5 - 96 м2.		20892		20892	20892	На сегодняшний день Петропавловская ТЭЦ-2 имеет запас мощности порядка 2500 м3/ч перекачиваемого теплоносителя. Исходя из этого, принято решение о переносе мероприятия по приобретению насосного оборудования, как и строительство насосной станции, на более поздний срок, и замена этих мероприятий на дополнительные мероприятия критично необходимые для включения в инвестиционную программу, обусловленные техническим состоянием основного оборудования									
3.2.	*Модернизация котлоагрегатов ст.№ 3,4,7,9,12 с заменой изоляции и обмуровки	работа		Демонтаж/монтаж обмуровки поверхностей нагрева КА ст.№4 - 65 м2		17913		17913	17913									

* Выполнение мероприятий "Капитальный ремонт барабанов КА ст.№4,5, приводящий к увеличению стоимости основных средств" и "*Модернизация котлоагрегатов ст.№ 3,4,7,9,12 с заменой изоляции и обмуровки" включены в корректировку утвержденной инвестиционной программы 2020 года, которая будет напралена в РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по СКО" до 01.11.2020г.

Руководитель организации _____ Татаров И.В. (подпись, дата)

СЕВКАЗЭНЕРГО
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО